

厚沢部町受入れ土量一覧表

【R6. 8月までの実績 渡島T（北鶉）、渡島T（南鶉）、渡島T（上二股）、渡島T（上ノ湯）】

単位：m³

受入地名	区分	北鶉 実績搬入土量	南鶉 実績搬入土量	上二股 実績搬入土量	上ノ湯 実績搬入土量	備 考
上里A地区	対策土	34, 500	0	45, 027	0	受入完了
上里B地区	対策土	70, 000	0	0	0	受入中
上里仮置場	対策土	0	0	0	0	受入中
小計1	対策土	149, 527				
上の山	無対策土	16, 600	0	0	0	受入完了
旭丘	無対策土	30, 000	0	0	0	受入完了
鶉地区	無対策土	158, 900	0	0	0	受入完了
中館A地区	無対策土	0	0	0	0	受入完了
中館B地区	無対策土	276, 100	0	0	0	受入中
清水地区	無対策土	0	0	1, 200	18, 900	
稲見地区	無対策土	0	0	0	0	準備中
小計2	無対策土	501, 700				
合計1（小計1+小計2）	対策土・無対策土	651, 227				

【R6. 8月のみの搬入実績】

上里B地区	7, 100	0	0	0	対策土
上里仮置場	0	0	0	0	対策土
中館B地区	600	0	0	0	無対策土
清水地区	0	0	0	0	無対策土
合計	7, 700				