

(別 添)

厚 教 学
平 成 26 年 2 月 28 日

文部科学大臣 殿

厚沢部町長 渋田正己 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	75.0	75.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

厚沢部小学校屋内体育館耐震改修工事及び厚沢部中学校屋内体育館耐震改修工事について、計画通り実施することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 **事後評価の時期及び方法について**

計画期間経過後に、達成度合いを町ホームページで公表する。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画に計画していた事業については、計画通りに達成できた。今後は、各学校の様子を見ながら施設整備計画を立て、効率的に整備を行いたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 厚沢部町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	厚沢部町

2 計画作成主体 厚沢部町

3 計画期間 平成24年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
厚沢部小学校	①	502	(特)地震補強	屋	S	有	平成24年9月6日		変更	平成24年8月24日	平成24年8月24日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業の工事費を変更した。
厚沢部中学校	①	501	地震補強	屋	S	有	平成25年8月30日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
厚沢部中学校	①	501	地震補強	屋	R	有	平成25年8月30日				