

### 厚沢部町受入れ土量一覧表

【R3. 12月までの実績 渡島T（北鶉）、渡島T（南鶉）、渡島T（上二股）、渡島T（上ノ湯）】

単位：m<sup>3</sup>

受入地名	区分	北鶉 実績搬入土量	南鶉 実績搬入土量	上二股 実績搬入土量	上ノ湯 実績搬入土量	備 考
上里A地区	対策土	34,500	0	45,027	0	受入完了
上里B地区	対策土	9,600	0	0	0	受入中
小計1	対策土	89,127				
上の山	無対策土	16,600	0	0	0	受入完了
旭丘	無対策土	30,000	0	0	0	受入完了
鶉地区	無対策土	158,900	0	0	0	受入完了
中館A地区	無対策土	0	0	0	0	受入完了
中館B地区	無対策土	103,600	0	0	0	受入中
清水地区	無対策土	0	0	1,200	18,900	
小計2	無対策土	329,200				
合計1（小計1+小計2）	対策土・無対策土	418,327				

【R3. 12月のみの搬入実績】

上里B地区	0	0	0	0	対策土
中館B地区	8,600	0	0	0	無対策土
清水地区	0	0	0	0	無対策土
合計	8,600				