
北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進ちょく状況



トンネル工事進ちょく状況

	トンネルエ事進ちょく状況					
No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	994m	28%	0m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	2,262m	49%	1,386m	
5	渡島トンネル(南鶉)	4,400m	507m	12%	0m	
6	渡島トンネル(北鶉)	5,000m	3,247m	65%	2,000m	
7	渡島トンネル(上二股)	4,540m	845m	19%	0m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,265m	2,228m	42%	737m	
9	二股トンネル外1箇所	3,115m	1,507m	48%	381m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	952m	30%	0m	
11	祭礼トンネル他	1,980m	1,967m	99%	699m	磐石トンネルと一本化、※3
12	野田追トンネル(南)他	3,675m	3,237m	88%	1,971m	
13	野田追トンネル(北)他	4,490m	3,992m	89%	2,888m	
14	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	3,904m	
15	立岩トンネル(山崎)	4,960m	1,989m	40%	767m	
16	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	3,711m	74%	2,792m	
17	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	909m	44%	0m	
18	豊野トンネル外1箇所他	2,105m	919m	44%	88m	幌内トンネルを含む
19	国縫トンネル他	1,340m	802m	60%	0m	
20	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	2,299m	41%	1,383m	
21	内浦トンネル(東川)	5,000m	950m	19%	0m	
22	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	3,446m	69%	2,091m	
23	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,764m	
24	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%		宮田トンネルを含む
25	ニセコトンネル他	2,270m	2,124m	94%	1,313m	
26	羊蹄トンネル(有島)他	4,181m	93m	2%	0m	
27	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,404m	61%	1,874m	
28	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,599m	
29	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	2,474m	54%	1,336m	
30	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	0m	0%	0m	
31	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,803m	99%	3,704m	
32	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	3,800m	
33	後志トンネル(塩谷)	4,050m	1,227m	30%	288m	
34	後志トンネル(天神)他	4,460m	716m	16%	12m	
35	朝里トンネル他	4,325m	2,618m	61%	1,047m	
36	札樽トンネル(石倉)他	4,504m	702m	16%	<u>0m</u>	
37	札樽トンネル(銭函)	4,000m	0m	0%	0m	
38	札樽トンネル(星置)	4,400m	0m	0%	0m	실보묘WIT 015 (005
39	札樽トンネル(富丘)	4,500m	0m	0%		斜坑掘削中 215m/900m
40	札樽トンネル(札幌)	8,412m	36m	0%	<u>0m</u>	
41	札樽トンネル(桑園)他 合 計	737m	0m	0%	0m	№ 1
		169,168m	85,229m		54,573m	X

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	準備中

進ちょく率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
炉	211.9km	81%	50%

●工事状況

準備中

 本坑掘削中
 28工区

 作業坑掘削中
 1工区

5工区

41工区

計

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

※2: 掘削率はトンネル実延長169,168mに対する掘削済延長の比率

※3: 掘削率が100%未達の理由は、明かり巻き未施工のため。地山部の掘削は完了。

2.村山トンネル他 坑内状況



19.国縫トンネル他 出口側坑口部状況



21.内浦トンネル(東川) 本坑状況



28.二ツ森トンネル(鹿子)他 防水工完了状況



33.後志トンネル(塩谷) 坑口状況

