




JR



| トンネル工区 |     | 延長<br>(m) | 覆工<br>延長<br>(m) | 掘削<br>延長<br>(m) | 掘削の進捗率 | 過去<br>1か月の<br>掘削延長<br>(m) | 前々<br>回 | 前回 | 今回 | 過去1か月の工事状況                                     |
|--------|-----|-----------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------|---------|----|----|------------------------------------------------|
| 札幌     | 桑園  | 346       | 0               | 171             | 49%    | 4                         | ●       | ●  | ●  | ※過去1か月の掘削延長は、進捗率からの換算値。                        |
|        | 札幌  | 8,446     | 0               | 2,143           | 25%    | 90                        | ●       | ●  | ●  | 5月中旬より、掘進を停止し、段取り替え中(p.10参照)。                  |
|        | 富丘  | 4,500     | 954             | 3,398           | 76%    | 65                        | ●       | ●  | ●  | 2切羽で掘削中。                                       |
|        | 星置  | 3,300     | 516             | 1,722           | 52%    | 42                        | ●       | ●  | ●  |                                                |
|        | 銭函  | 5,100     | 420             | 2,415           | 47%    | 117                       | ●       | ●  | ●  | 2切羽で掘削中。                                       |
|        | 石倉  | 4,506     | 276             | 3,048           | 68%    | 79                        | ●       | ●  | ●  | 作業坑も掘削中。                                       |
| 朝里     |     | 4,328     | 2,843           | 4,111           | 95%    | 0                         | ●       | ●  | ●  | トンネル本坑の大断面拡幅部を掘削中。(※)                          |
| 後志     | 天神  | 4,460     | 2,822           | 3,652           | 82%    | 84                        | ●       | ●  | ●  |                                                |
|        | 塩谷  | 4,050     | 869             | 3,835           | 95%    | 58                        | ●       | ●  | ●  | 2切羽で掘削中。                                       |
|        | 北上沢 | 4,600     | 4,543           | 4,600           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
| ニッ森    | 落合  | 4,865     | 4,826           | 4,865           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | 明治  | 3,255     | 1,334           | 2,470           | 76%    | 49                        | ●       | ●  | ●  |                                                |
|        | 尾根内 | 4,615     | 3,273           | 4,615           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
| 羊蹄     | 鹿子  | 4,780     | 4,748           | 4,780           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | 比羅夫 | 5,569     | 3,091           | 3,878           | 70%    | 39                        | ●       | ●  | ●  | 掘削再開に伴う調整作業を行いながら、概ね想定通りの進捗で掘削中。               |
|        | 有島  | 4,166     | 1,599           | 2,689           | 65%    | 88                        | ●       | ●  | ●  | 掘進停止区間にて掘削可能かの確認作業中(p.8～9参照)。到達立坑よりNATMにより掘削中。 |
| ニセコ    |     | 2,250     | 2,250           | 2,250           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
| 昆布     | 宮田  | 5,710     | 5,742           | 5,710           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | ※宮田トンネルを含む。                                    |
|        | 桂台  | 4,800     | 4,769           | 4,800           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
| 内浦     | 幌内  | 5,000     | 4,960           | 5,000           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | 東川  | 5,000     | 1,752           | 3,620           | 72%    | 113                       | ●       | ●  | ●  | 2切羽で掘削中。                                       |
|        | 静狩  | 5,570     | 3,999           | 5,291           | 95%    | 92                        | ●       | ●  | ●  |                                                |
| 国縫     |     | 1,340     | 1,340           | 1,340           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
| 豊野     |     | 2,165     | 1,997           | 2,165           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | ※幌内トンネルを含む。                                    |
| 立岩     | 豊津  | 2,065     | 1,950           | 2,065           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | ルコツ | 5,000     | 5,000           | 5,000           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | 山崎  | 4,960     | 4,492           | 4,960           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | 立岩  | 5,015     | 4,977           | 5,015           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
| 野田追    | 北   | 4,450     | 3,402           | 4,450           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | 南   | 3,775     | 3,385           | 3,775           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
| 磐石     | 祭礼  | 1,975     | 1,950           | 1,975           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | 北   | 3,150     | 2,690           | 3,150           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
| 二股     |     | 3,100     | 2,916           | 3,100           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | ※磐石トンネル(南)を含む。                                 |
| 渡島     | 上ノ湯 | 5,300     | 4,011           | 4,789           | 90%    | 91                        | ●       | ●  | ●  |                                                |
|        | 上二股 | 4,540     | 1,909           | 4,540           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | 北鶴  | 5,510     | 3,875           | 5,510           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
|        | 南鶴  | 3,900     | 603             | 1,888           | 48%    | 54                        | ●       | ●  | ●  | 地質状況がやや悪化傾向。2切羽で掘削中。                           |
|        | 天狗  | 4,600     | 2,468           | 4,175           | 91%    | 19                        | ●       | ●  | ●  | 地質不良区間を概ね想定通りの進捗で掘削中。                          |
|        | 台場山 | 3,500     | 668             | 1,663           | 48%    | 20                        | ●       | ●  | ●  | 地質不良が継続中。3交代(24時間)体制で掘削中。                      |
| 村山     |     | 5,365     | 5,365           | 5,365           | 100%   | -                         | -       | -  | -  | -                                              |
| 合計     |     | 168,926   | 108,580         | 143,986         | 85%    |                           |         |    |    |                                                |

※札幌トンネル札幌工区の覆工延長は二次インバート延長を示します。 \*断面を分割して掘削しているため、過去1か月の掘削延長が0mになっています。 1

1

|                |      |
|----------------|------|
| 本坑掘削完了         | 22工区 |
| 本坑掘削中          | 18工区 |
| 橋りょう・高架橋等工事施工中 | 20工区 |
| 計              | 60工区 |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 確保率 | 90% | 99% | 96% |
|-----|-----|-----|-----|

※現時点で想定している発生量に対する確保割合。発生量は地質や工事の状況により変更となる可能性があります。



羊蹄トンネル(有島)  
SENSマシン後部の状況



渡島トンネル(台場山)  
トンネル掘削状況



渡島トンネル(南鶉)  
トンネル掘削状況





写真⑪ 札幌車両基地高架橋(札幌市)



写真⑫ 札幌トンネル桑園工区(札幌市)



写真⑬ 新小樽(仮称)駅高架橋(小樽市)



写真⑭ 明治高架橋(赤井川村)



写真⑮ 琴平高架橋(倶知安町)



写真⑯ 倶知安駅高架橋(倶知安町)



写真⑰ 岩尾別高架橋(倶知安町)



写真⑱ 宮田高架橋(里見工区)(ニセコ町)



写真⑨ 宮田高架橋(宮田工区)(二七三町)



写真⑩ 静狩路盤(長万部町)



写真⑪ 栄原高架橋(長万部町)



写真⑫ 平里高架橋(長万部町)



写真⑬ 長万部駅高架橋(長万部町)



写真⑭ 新八雲(仮称)駅高架橋(八雲町)



写真⑮ 大新高架橋(八雲町)



写真⑯ 市渡高架橋(北斗市)



撮影位置図



# 札幌車両基地壁面デザインの決定（令和7年5月14日）

- 機構では景観等に関する有識者による「北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)札幌車両基地壁面デザイン検討会」を開催し、壁面デザインの検討の方向性やデザイン（外壁使用材料や色調等）について助言を頂きながら検討を進めてきた。
- 検討会よりいただいたデザインに関する助言ならびにオープンハウスにていただいた市民の方々の意見を基に、札幌車両基地壁面の最終デザインを作成し、令和7年5月14日に最終デザインを公表。

## A. 東2丁目線、4丁目線南側道路交差部



東2丁目線南側道路交差部




東4丁目線南側道路交差部


## B. 東9丁目南線付近南側外壁



## C. 苗穂駅付近北側外壁（苗穂駅自由通路より）



- 地質不良が続いている渡島トンネルの南鶉工区において、前方の地質状況を早期に把握し、今後の掘削見通しの検討に資するため、北鶉工区側から長尺ボーリング調査(L=約500m)を実施しました。
- 現在、ボーリングコアの分析中。



北鶉工区からの長尺ボーリング実施状況


長尺ボーリング(L=約500m)  
R7.3~R7.5(完了)

工法:ロータリーワイヤーライン工法(注)

(注)ロータリーワイヤーライン工法とは、コアと呼ばれる円筒状の地質サンプルを連続的に採取する工法です。

# 岩塊撤去の進捗状況(羊蹄トンネル)

- 令和4年度に実施した弾性波探査の結果、9箇所掘進に影響する可能性のある岩塊の存在を確認。(図中の区間A①～H④)
- 区間A①では、掘進停止の原因となった岩塊を撤去し、シールドマシンを進めながら、掘削可能かを確認中。
- 令和4～5年度の地上からのボーリング調査の結果、区間A②、A⑤、H④において、シールドマシンによる掘進が停止するおそれがある岩塊の存在を確認。このうち、区間A②の岩塊は、令和6年5月より地上から撤去中(5月31日時点で98本の撤去完了、6月より撤去範囲拡大予定)、区間A⑤の岩塊は、今後到達立坑から撤去予定、区間H④の岩塊は地上から撤去済。
- 残りの区間では、地上からのボーリング調査の結果では、シールドマシンによる掘進が不可能となる岩塊は確認されていない。



岩塊撤去状況





撤去された岩塊



中間立坑でのシールドマシンの到達状況

# 羊蹄トンネル(有島)工区の岩塊撤去状況【区間A⑤】

○岩塊が存在すると想定してる区間A⑤における岩塊撤去について、令和7年2月より到達立坑よりNATM掘削を開始。  
今後、岩塊を撤去予定。




トラックミキサー車入坑状況(到達立坑部(地上部))



NATM掘削状況

# シールドトンネルの進捗状況(札幌トンネル(札幌))


- 令和6年3月より札幌方の掘進を実施。令和7年6月1日時点で約700mを掘進完了。
- シールドマシン後方設備の組み立てを完了し、令和6年10月末から掘削を再開。令和7年5月中旬から後方設備の段取り替え開始。8月より掘進再開予定。
- 今後、JR函館本線をはじめとした重要構造物直下の掘進を予定。



札幌方掘進の様子



小樽方一次インバートコンクリート打設の様子



- 地表面陥没に伴うトンネル内土砂流入による長期の工事停止や、想定を大幅に超える著しい地質不良への対応により掘進速度が計画よりも大幅に低下。加えて自然由来重金属等を基準値以上に含む対策土受入れ地確保の遅れ等により現状で3～4年の遅延が発生。
- さらに、未掘削区間の地質不良の継続リスクや働き方改革の影響等もあり、掘削体制の増強(2切羽施工、工区境の変更、2シフトから3シフトへの変更)等の工程工夫策を実施した場合でも、現段階ではその効果は更なる遅延要因による影響の一定程度の減殺に留まる見込み。

## 渡島トンネル(台場山)工区の状況

通常に比べ、崩れやすく圧力が高い地質のため、掘削前に崩れにくくする処置や圧力に強い構造(鋼材の追加等)に変更。

トンネル坑内土砂流入・地表面陥没が発生(2022(令和4)年3月)



トンネル坑内土砂流入状況




地表面陥没状況

安全な掘削のため、追加的な対策を多くの範囲で実施

トンネル上部に地質改良(薬液注入)、鋼管を追加し崩れを防止

トンネル前面に鋼管、地質改良(薬液注入)を追加し崩れを防止



トンネル下部に鋼管を追加し圧力に対抗

対策を追加

1か月当たりの進捗


(実績※) 約20m/月  
(計画) 65m/月  
対策の追加により約30%に低下

## 渡島トンネル(南鶴)工区の状況

通常に比べ、特に圧力が高い地質のため、圧力に強い断面(円形)・構造(壁厚の増加等)に変更。

地質の影響を受けたトンネルの様子

変形前



変形



吹付けコンクリートのひび割れ

鋼材の変形

トンネルの変形を抑制し、安全に掘削するための対策を実施

圧力に強い円形の断面に変更

トンネルの壁厚を増加し、圧力に対抗

通常的设计




● 吹付けコンクリート  
● 棒状の鋼材(ロックボルト)  
● アーチ状の鋼材(鋼製支保工)

円形断面にするため断面積1.2倍

対策を追加

1か月当たりの進捗

(計画) 76m/月  
(実績※) 約30m/月  
対策の追加により約40%に低下




トンネル下部に鋼管を追加し、圧力に対抗

※R6.4現在(対策の実施時期)

北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の沿線には、軟らかく崩れやすい、新しい時代の地層が広く分布し、トンネル工事が難航

- 北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)ルート沿線には、新第三紀(新しい時代)の地層が広く分布(渡島トンネル(台場山・南鶉)工区 ほか)



引用: <https://gbank.gsj.jp/geonavi/>


地質年代表  
(行の幅で年代の長さを表現) 地質

| 地質時代名    | 年代長さ    | 現代から    |
|----------|---------|---------|
| ※第四紀     | 258万年   | 0.03億年前 |
| 新第三紀     | 2,045万年 | 0.23億年前 |
| 古第三紀     | 4,300万年 | 0.66億年前 |
| 中生代      |         |         |
| 白亜紀      | 7,900万年 | 1.45億年前 |
| ジュラ紀     | 5,630万年 | 2.01億年前 |
| 三畳紀      | 5,090万年 | 2.52億年前 |
| 古生代      |         |         |
| ペルム紀     | 4,670万年 | 2.99億年前 |
| 石炭紀      | 6,000万年 | 3.23億年前 |
| デボン紀     | 6,030万年 | 3.59億年前 |
| シルル紀     | 2,420万年 | 4.19億年前 |
| オルドビス紀   | 4,200万年 | 4.43億年前 |
| カンブリア紀   | 5,560万年 | 4.85億年前 |
| 先カンブリア時代 | 5.41億年前 |         |

※第四紀のみ10倍拡張表示

新しい地質

- 堆積岩類は、形成された期間が短い(新しい)と軟らかく、掘削時に崩れやすい性質を持つ(渡島トンネル(台場山・南鶉)工区 ほか)



時間経過とともに締め固まり、硬化する(続成作用)

地殻変動により隆起し風化・浸食作用を受け、出現

新第三紀の火山灰が堆積し形成した緑色凝灰岩には、膨潤性鉱物(スメクタイト類)が含まれることがある(渡島トンネル(南鶉)工区 ほか)



水につけた直後



水につけて4時間後



水につけて24時間後

膨潤性鉱物(スメクタイト類)が吸水・膨張

⇒ 軟岩(軟弱な地質)や変質した凝灰岩が出現しトンネル工事が難航している。(渡島トンネル(台場山・南鶉)工区)

# 北海道新幹線の地質学的な特徴② 火山活動等が活発な地域

トンネル掘削に困難を伴うことが多い火山や活断層を可能な限り避けているが、やむを得ず近接する区間が存在。

○火山活動や断層運動が活発な地域では次の特徴がある。

【特徴1】断層運動に伴う弱部の形成：渡島トンネル(台場山)

断層がずれ動くことで岩石が破砕され、亀裂発達部や破砕帯や形成される

【特徴2】火山活動に伴う岩石の強度低下：渡島トンネル(南鶉)

熱水変質※やマグマの貫入(貫入岩)により、複雑で軟弱な地質になりやすい

※ 地中に存在する高温の温泉水(熱水)に含まれる成分により、接触した岩石が変質(軟質化や重金属等の供給)作用を受けること

【特徴3】火山の噴火などに伴い形成される流れ山地形：羊蹄トンネル

噴火などにより火山が崩れ、山麓に堆積した地形(巨礫が分布している)

【特徴4】熱水変質による重金属等の濃集：渡島トンネル、札幌トンネル等

熱水変質により、重金属等が濃集され、高濃度に含有する岩石が生じる

新函館北斗・札幌間では、火山や活断層を可能な限り避けるようにルートを選定

※全ての火山や活断層を避けることは困難



【特徴1】断層運動に伴う弱部の形成




【特徴2】火山活動に伴う岩石の強度低下



引用: <https://www.bandaisan-geo.com/attraction/attraction2>

【特徴3】噴火などに伴い生じる流れ山地形



引用: <https://gbank.gsj.jp/geonavi/>

【特徴4】熱水変質による重金属等の供給



新幹線ルートと第四紀火山や活断層の位置図